

みやぎ生協 福祉活動助成金 助成活動報告書

| | | |
|------|--|---------------------------------|
| 団体名 | 特定非営利活動法人 Thyme(タイム) | |
| 代表者名 | 志賀 智子 | |
| 連絡先 | TEL : 0 2 2 - 3 9 3 - 4 4 5 6 FAX : 0 2 2 - 3 9 3 - 4 7 8 9 | E-mail poppypoppy0401@gmail.com |

1、助成事業報告書

| | |
|------------|---|
| 助成を受けた事業所名 | 放課後等デイサービス Poppy(ポピー) |
| 事業の目的 | <p>新型コロナウイルス感染拡大に伴い、利用児童が増えたため、現在の一事業所の定員を5名から10名に増員する仙台市と話していました。たった5名の増員ですが、障害特性も多様となり、様々な支援が必要な児童を受け入れることが出来るように、また更に、太白区八木山方面には当法人のような事業所はなく、地域住民との関りが出来るようにどんな時でもどんな人でもたくさんの地域住民の方が立ち寄れる場所にしたい、スロープ設置が必要と感じました。</p> |
| 事業の具体的内容 | <p>仙台市福祉の担当の方からアドバイスをいただき、2021年4月1日より定員を5名から10名に増員しての体制で運営できるようになりました。これに合わせて、送迎車も車いすのまま乗車できる車をリースしました。5名の増員により、障害の特性も多様となり、様々な支援が必要な児童を受け入れることが出来るように、スロープの設置が必要となりました。また、これまで送迎車から玄関まで子供たちを抱えて移動していましたが、子供たちが成長し身体も大きくなり、安全に移動するため車いすに乗せた状態で玄関まで移動できるようスロープ設置が必要となりました。</p> <p>2020年末に業者から見積もりを取り、これに基づいて2021年3月8日に駐車場から玄関までのスロープを設置しました。</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| <p>活動の開始から完了までの流れ</p> | <p>2021年3月8日にスロープ設置工事開始 2021年3月16日にスロープ設置工事終了</p> |
| <p>活動の成果と教訓</p> | <p>貴組合からの助成金にて、駐車場から玄関までのスロープを設置させていただきました。</p> <p>4月1日より定員を5名から10名に増やすことができ、重い障害を抱えた常時車いすを必要とする子供たちの受入れも可能となりました。</p> <p>今までは送迎車から玄関まで子供たちを抱えて移動していましたが、スロープ設置により車いすに乗せた状態で安全に玄関までの移動が可能となり、移動が大変スムーズになりました。</p> <p>またこれを機に、車いすのまま乗せられる送迎車を5月に導入予定です。</p> <p>さらに安全に、職員の負担も大幅に軽減でき、子供たちにも負担をかけず移動できることと思います。地域に住む重い障害を抱えた子供たちが、たくさんのお友達と関わり、成長を感じられる居場所を提供することへの大きな一歩となりました。</p> |
| <p>今後の展望など</p> | <p>これからも子供たちが過ごしやすい環境作りをするとともに、のびのびと楽しく活動できるよう支援に努めて参ります。また、利用している子供たちの将来に向けて、就労する子供や生活介護を利用する子供たちが少しずつでも次の段階へ進むサポートもできるような放課後等デイサービスでありたいと思います。</p> |

2、助成金使途報告書

■収入の部

| 確保した資金内容 | 金額 (円) | 備考 |
|----------|---------|----|
| 福祉活動助成金 | 500,000 | |
| 自己資金 | 112,612 | |
| | | |
| 合計 | 612,612 | |

■支出の部

| 費目 | 内容 | 予算額 (円) | 実支出額 |
|--------------------|-----|---------|---------|
| 玄関改修工事 (スロープ設置) | 1 式 | 530,400 | 530,400 |
| | 諸経費 | 26,520 | 26,520 |
| | 消費税 | 55,692 | 55,692 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 612,612 | 612,612 |

*用紙が足りない場合はほかの用紙などで補ってください。

成果物 スロープの設置

